

**CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS**

Rua Dom Carlos Vasconcelos, nº 241 - Centro
Tel. (31) 3683-1197 - CNPJ: 23.254.147/0001-03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBJETO: 3ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

ITEM	ETAPAS	PREVISTO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO
1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 11.695,29	1,98%	R\$ 11.695,29	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27.549,60	4,67%	R\$ 4.591,60	16,67%	R\$ 4.591,60	16,67%	R\$ 4.591,60	16,67%	R\$ 4.591,60	16,67%	R\$ 4.591,60	16,67%	R\$ 4.591,60	16,67%
3.	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 44.504,42	7,55%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.801,77	40,00%	R\$ 26.702,65	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4.	PISOS	R\$ 54.104,50	9,18%	R\$ 27.052,25	50,00%	R\$ 27.052,25	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.	REVESTIMENTOS	R\$ 54.236,96	9,20%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.694,78	40,00%	R\$ 32.542,18	60,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6.	ESQUADRIAS	R\$ 27.589,13	4,68%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.589,13	100,00%	R\$ -	0,00%
7.	DIVISÓRIAS E BANCADAS	R\$ 2.941,42	0,50%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.941,42	100,00%	R\$ -	0,00%
8.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 19.514,35	3,31%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.514,35	100,00%	R\$ -	0,00%
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 112.990,33	19,16%	R\$ 28.247,58	25,00%	R\$ 22.598,07	20,00%	R\$ 28.247,58	25,00%	R\$ 33.897,10	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10.	SPDA	R\$ 22.605,87	3,83%	R\$ 22.605,87	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
11.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 81.626,17	13,84%	R\$ 20.406,54	25,00%	R\$ 24.487,85	30,00%	R\$ 16.325,23	20,00%	R\$ 20.406,54	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.283,38	0,39%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.283,38	100,00%
13.	PINTURA	R\$ 78.357,04	13,29%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.178,52	50,00%	R\$ 39.178,52	50,00%
14.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 39.997,38	6,78%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.998,69	50,00%	R\$ 19.998,69	50,00%
15.	PAISAGISMO	R\$ 9.591,08	1,63%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.591,08	100,00%
	ACUMULADO	R\$ 589.586,92	100,00%	R\$ 114.599,13	19,44%	R\$ 96.531,54	16,37%	R\$ 97.561,84	16,55%	R\$ 91.437,42	15,51%	R\$ 113.813,71	19,30%	R\$ 75.643,27	12,83%
	TOTAL	R\$ 589.586,92	100,00%	R\$ 114.599,13	19,44%	R\$ 211.130,67	35,81%	R\$ 308.692,51	52,36%	R\$ 400.129,93	67,87%	R\$ 513.943,64	87,17%	R\$ 589.586,91	100,00%

Jaboticatubas, 20 de janeiro de 2022

Geraldo da Conceição Marques Júnior
Engenheiro Civil - CREA: 155.237/D
Responsável Técnico