



CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 241 – centro – Jaboticatubas/MG
Cep 35.830-000

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021 CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS E A EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI EPP, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2020.

(Alteração projeto construção gabinetes individuais Vereadores)

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de Jaboticatubas, inscrita no CNPJ/ sob o nº 23.254.147/0001-03, com sede administrativa na rua Dom Carlos de Vasconcelos, nº. 241, Centro – Jaboticatubas / MG, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Márleo Araújo Marques, inscrito no CPF sob o nº. 060.209.166-77 e de outro lado a empresa CVCTEC Engenharia Eireli EPP, inscrita no CNPJ nº. 14.269.085/0001-12, com sede administrava na rua Cyro Vaz de Melo, nº. 571 – bairro Dona Clara, Belo Horizonte / MG, neste ato representado por seu Diretor Sr. Cláudio Vieira de Carvalho, CPF nº. 580.239.686-53, CI nº MG 2.518.325, com fundamento no § 1º art. 65 da Lei nº 8.666/93, e considerando:

Que foi detectado pelo engenheiro Jean Pedro Soares CREA Nº 217299/D, responsável pelo acompanhamento da obra que:

A Câmara Municipal de Jaboticatubas, após alguns estudos internos, decidiu que há necessidade de alteração dos projetos, inicialmente arquitetônicos e estruturais, com a finalidade que cada um dos vereadores possam ter uma sala para despacho, não dividindo assim uma sala para cada dois representantes.

Para que seja possível esta alteração, que na verdade é acréscimo de cinco salas e por consequência acréscimo na área construída, será necessário inicialmente construir laje entre o prédio existente e o muro de arrimo, na parte de trás da edificação. Analisando a laje já construída na primeira etapa, os projetos da mesma poderão ser utilizados. Esta laje terá a largura total da edificação já existente.

A laje terminará no muro de arrimo que está sendo executado. A ancoragem é simples e segura, e não existe nenhum tipo de interferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 241 – centro – Jaboticatubas/MG
Cep 35.830-000

A construção das cinco salas serão assim divididas:

- Duas salas localizadas na laje a ser construída e três salas na parte acima do muro de arrimo, que é solo natural.

Para construção destas três salas restantes a fundação será do tipo tubulões e viga baldrame, por se tratar de solo que permite este tipo de construção, visto que teremos apenas um andar neste local.

Por consequência os projetos elétricos e de cabeamento estruturado deverão ser refeitos e o de águas pluviais acrescidos.

Em decorrência destas alterações, deverá ser suprimido o percentual de 22,15% e acrescido o percentual de 19,91 %, no valor do contrato;

O acréscimo/supressão está de acordo com o art.65, § 1º da Lei 8666/93;

Resolveram alterar o presente Contrato:

CLAÚSULA 1ª - Fica o Contrato celebrado entre as partes alterado da seguinte forma, conforme planilhas em anexo:

ACRÉSCIMO QUALITATIVO		DECRÉSCIMO QUALITATIVO	
Percentual	Valor	Percentual	Valor
3,54%	R\$ 20.526,64	0,00%	R\$ 0,00

ACRÉSCIMO QUANTITATIVO		DECRÉSCIMO QUANTITATIVO	
Percentual	Valor	Percentual	Valor
19,91%	R\$ 115.387,39	22,15%	R\$128.363,84

Cin 21



CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 241 – centro – Jaboticatubas/MG
Cep 35.830-000

CLAÚSULA 2ª – Em decorrência das alterações de que trata a Cláusula 1ª, o valor total do Contrato passa a ser de **R\$ 587.006,61** (Quinhentos e oitenta e sete mil, seis reais e sessenta e um centavos)

CLAÚSULA 3ª - Todas as demais cláusulas não alteradas pelo presente aditivo, permanecem em vigor.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com as testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma.

Jaboticatubas, 27 de agosto de 2021.

Márleo Araújo Marques
Presidente da Câmara Municipal

Cláudio Vieira de Carvalho
CVCTEC – Engenharia Eireli - EPP
CONTRATADO

Testemunhas: Almeida Fernanda m Lopes
CPF Nº 093.929.896-10

CPF Nº 827.878.916-91